




Projekt:	Nordzufahrt Walchwil SBB Unterführung Hörndli Wochen – Baujournal Nr. 111
Berichtswoche (KW): Unternehmer: Verfasser:	KW 33 / 2010 (16. August – 20. August 2010) Implenia AG, Altdorf Marco Hodel, Bauleitung
Stand der Arbeiten:	<ul style="list-style-type: none">• Deckbelag eingebaut.• Begrünung durch Gärtner gemacht.• Trafostation angemalt.• Markierung Hörndlirainstrasse gemacht.• Spritzbetonarbeiten Ankerwand Galerie in Arbeit.
Bemerkungen:	<ul style="list-style-type: none">• Eröffnung der Hörndlirainstrasse fand am Samstag 21.08.2010 statt.
Weiteres Vorgehen:	<ul style="list-style-type: none">• Erstellen der Bushaltebucht Kantonsstrasse.• Fussweg Bahndamm seeseitig.• Erdarbeiten auf Decke Galerie.



Tragschicht Hörndlirainstrasse eingebaut.



Einbau des Deckbelages Hörndlirainstrasse.



Versetzen des Kandelabers Zugerstrasse.



Vorbereiten des Zufahrtsweges für Eröffnung.



Letzte Arbeiten vor der Eröffnung (Markierung, Bepflanzung).



Neue Hörndlirainstrasse von der Galeriedecke her gesehen.